

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: Debreceni Intézményműködtető Központ

Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér. 2/A.

Képviselője: Hajnal János igazgató

Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738008-15813619

Adószáma: 15813619-2-09

Törzskönyvi azonosító száma: 813617

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Képviseli: György Zoltán ügyvezető

Levelezési cím: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Számlavezető pénzüintézete: Budapest Bank Zrt.

Számlaszáma: 10103434-01975000-01003000

Számlázási cím: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Adószáma: 11986270-2-09.

MKIK nyilvántartási száma: 34A05590

Cégjegyzék száma: Cg. 09-09-007197

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1) Előzmények:

Megrendelő a Környezet és Energia Operatív Programja rendszerének KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati konstrukciója keretében benyújtott „Benedek Elek Általános Iskola energetikai fejlesztése” című projektje megvalósításához „Benedek Elek Általános Iskola energetikai fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek során a DH-SZERVIZ Kft. került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeként a Felek 2014.09.18. napján vállalkozási szerződés kötöttek.

A szerződés megkötését követően azonban az alábbi előre nem látható körülmények következtében szükségessé vált a szerződés módosítása:

A Felek által aláírt vállalkozási szerződés 4) pontjában a teljesítési határidő az alábbiak szerint került rögzítésre:

„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje, azaz a munkavégzés befejezésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 7 hónap, azzal, hogy a teljesítési határidő nem haladhatja meg a 2015.05.30. napját.”

A Közreműködő Szervezet által a Támogatói Okirat kiállításához küldött levelében meghatározta a projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontját, mely 2015.08.31. napja. A Támogatói Okirat kiállításához szükséges dokumentumok Megrendelő részéről a Közreműködő Szervezet felé határidőben benyújtásra kerültek, azonban figyelemmel azon körülményre, hogy Megrendelő a Támogatói Okiratot 2015. május 18. napján vette csak kézhez, szükségessé vált a szerződés 4) pontjában foglalt teljesítési határidő módosítása.

Felek megvizsgálták a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és megállapították, hogy a szerződés módosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmi körbe.

2)

Az előzményekben foglaltak figyelembe vétele mellett Felek a Vállalkozási szerződés 4) pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozási szerződés 4) Vállalt teljesítési határidők pontjának negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

eredeti szövegrész:

„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje, azaz a munkavégzés befejezésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 7 hónap, azzal, hogy a teljesítési határidő nem haladhatja meg a 2015.05.30. napját.”

új szövegrész:

A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje, azaz a munkavégzés befejezésének határideje: 2015.08.31.

A Vállalkozási szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 4 (négy) példányban írták alá, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt és 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek között létrejött Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.




Hajnal János – igazgató
Debreceni Intézményműködtető Központ
Megrendelő

Debrecen, 2015. május 18.



György Zoltán - ügyvezető
DH-SZERVIZ Kft.
Vállalkozó

Debrecen, 2015. május 18.

Pénzügyi ellenjegyző:	
Dátum:	<i>2015. május 18.</i>

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4028 Tiszér u. 4. sz.
Adószám: 11986270-2-09
2.



